

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

200 年 5 月 20 日 星期：三	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 14℃ 最低 2℃	
工作内容、遇到问题及其处理 活动内容：①消防水池蓄水试验。②消防水泵房内桥架铺设。③构支架区域围栏基础防腐回填。④生活区围栏基础开挖。⑤电压 35kV 电缆接头制作完成。⑥用机经叶轮组装机吊装就位。⑦主吊由机转场至叶机位。⑧吊装叶机经第一、二节塔筒。 施工人员：6500 吨吊车 1 台，800 吨解缆装载机 1 辆。 监理工作内容：①巡视构支架区域围栏基础防腐回填、生活区围栏基础开挖、电压 35kV 电缆接头制作。 ②检查消防水泵房内桥架铺设、井筒。 ③旁站叶机经叶轮组装机吊装、塔筒吊装。			
记录人	韩建强	总监签阅	任永良