

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 5 月 22 日

星期五

气候：白天：雨

夜间：

气温：最高 12℃

最低 0℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工内容：①消防水池分层夯填。②消防水池墙体抹灰。③综合楼新砌砖，体化污水处理间门井砌筑。生活区伸缩门门洞砌筑。④生活区围栅基础模板加固。⑤风机至箱变电缆，风机侧接线完成 2 处，累计完成 24 处，箱变侧接线完成 14 处，累计完成 28 处。⑥ 4 电压站电气试验完成 5%。⑦ 1 号机主机电机吊装就位。⑧ 1 号机由 1 号机位转场至 9 号机位。

施工人数：60 人，其中：管理人员 10 人，技术人员 10 人，普工 40 人。

监理现场检查发现问题：1 号机位 18 号位风机作业时，安全员未到管理岗。

处理措施：2 发工程处罚单，编号为：FH01-G04D-036。

监理工作内容：① 4 电压站 1 号机主机电机吊装就位，主吊由 1 号机位转场至 9 号机位。

② 4 电压站 4 电压站电气试验，风机至箱变电缆，风机侧接线箱变侧接线。

③ 巡视消防水池分层夯填，消防水池墙体抹灰，综合楼新砌砖，体化污水处理间门井砌筑。生活区伸缩门门洞砌筑。生活区围栅基础模板加固。

④ 召开监理例会。

记录人

张建设

总监签阅

王立民