

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 5 月 25 日 星期：一	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 15℃ 最低 3℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容：①消防水泵房墙体装饰。②中压区域电缆沟模板安装。③生活区围棚基础开挖。④主变油池内壁抹灰。⑤风机至箱变电缆，箱变侧接线。⑥升压站电气实验。⑦9#机位叶轮组装及叶片螺栓接伸。 施工内容：6#机位吊装，8#机位吊装，装载机运。 监理发现的问题：①1#机位处预埋管口遗漏，导致设备堆放处积水，已提醒整改。②1.9#机位配电箱3号导线，接错在1号。2.35kV电缆室内，电缆沟内垃圾清理，电缆未绑扎。3.4#机位避雷器基础预埋件，地脚螺栓锈蚀处理。 处理措施：①已发整改单，编号为：JH-H1-20-068。 ②已发整改单，编号为：JH-H1-20-067。 监理内容：①检查9#机位叶轮组装及叶片螺栓接伸。②检查消防水泵房墙体装饰，中压区域电缆沟模板安装，生活区围棚基础开挖，主变油池内壁抹灰，风机至箱变电缆箱变侧接线。③检查升压站电气实验。			
记录人	韩建洪	总监签阅	王永良