

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020年 5月7 日 星期：四	气候：白天：中雨 夜间：	气温：最高 15℃ 最低 5℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容： 施工人数 47人，吊车 1辆，80吨吊车 2辆。 施工：1. 14#机位端排杆、转场、14#整体吊装验收，18#、19#锚栓拉申验收。 2. 综合楼室内墙体修补。 3. 室外设备基础夯实。 监理工作： 1. 旁站 14#机位端排杆、转场。 2. 巡视 综合楼室内墙体修补、室外设备基础夯实。 3. 检查监理单位对 14#整体吊装验收、18#、19#锚栓拉申验收。 4. 召开监理例会。		
记录人	郭建兴	总监签阅 王立