

监 理 日 志

第 页 共 页

2019 年 7 月 23 日 星期：二	天气：中雨转多云	气温：最高 34 ℃ 最低 21 ℃
项目名称:中粮可口可乐饮料（济南）有限公司 3.7MW 光伏发电项目 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：北京天源科创风电技术有限公司 目标工期：3 个月 一、2019 年 7 月 23 日施工方实际工作量： 1、一期厂房屋面支架安装完成 25%； 2、3#逆变器位置处有可乐方物料，现已与可乐方业主沟通，同意明日移走； 二、施工人员、机械、设备投入情况： 1、现场施工人员约 35 人； 2、现场起重机一台 三、存在问题：无。 四、监理现场巡查： 1、监理人员巡查一期厂房屋面支架安装，基本符合要求。		

- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。