

监 理 日 志

第 11 页 共 31 页

2019 年 7 月 11 日
星期：四

天气：白天：
夜间：

气温：最高 31°C
最低 23°C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

1. 西及东棚基础碎石清理、地面切割。
2. 预埋件焊接。西及东棚指窗处接电扁钢埋设。

2. 承包商动态：1人管理、1人、挖机1台、切割机1台、焊机2台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

进场检查。施工及现场管理人员安全佩戴情况。均符合文明施工及T区要求。焊机处有铺设薄木板防止破坏碎石地面。

2. 质量监理情况：

现场边线检查。要求西及基础碎石清理及土方开挖。严禁超挖。并对基础边缘未清理干净的石碎块由人工清理。要求清理后做好基础边缘防护工作。

3. 存在问题及处理情况：

暂未发现其它问题。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

郭政

审核人：

徐耀生

