

监 理 日 志

第 18 页 共 30 页

2019 年 11 月 18 日

星期： -

天气： 白天：

雨 / 晴

夜间：

气温： 最高 12℃

最低 6℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

西区东棚组件安装、檩条、拉杆安装、箱变基础砖砌砌筑、厂房屋面支架砼构件预制。

2. 承包商动态：叉车2辆，钢构10人，土建21人，组件29人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视现场，检查施工区域警戒围护符合现场需求，检查施工人员安全用品佩戴符合要求。

2. 质量监理情况：

检查组件安装垂直度及附件安装牢固，检查檩条、拉杆安装螺栓紧固，检查箱变基础砖砌砌筑平整度、垂直度，检查

3. 存在问题及处理情况：

构件预制全过程。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

邵俊

审核人：

徐耀全