

监 理 日 志

第 19 页 共 30 页

2019 年 11 月 19 日 星期： 二	天气： 白天： 晴 夜间：	气温： 最高 13 °C 最低 3 °C
---------------------------	------------------	-------------------------

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

西区车棚组件安装，钢结构檩条、拉杆安装。
厂房屋面支架配重预制，焊接车间屋面工程开始吊材料。

2. 承包商动态： 叉车 3 辆，组件安装 35 人，土建 21 人，钢结构 11 人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡查现场，检查现场施工区域安全围护符合现场要求。
检查施工人员安全用品佩戴符合要求。

2. 质量监理情况：

检查组件安装的垂直度，检查檩条、拉杆安装螺栓紧固。
检查屋面支架配重预制施工过程，起吊安全旁站，下午继续。

3. 存在问题及处理情况：

开监理例会。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

进屋面支架材料一车。

填写人：

邵月

审核人：

陈耀生