

监 理 日 志

第 20 页 共 30 页

2019 年 11 月 20 日

星期：三

天气：白天：

夜间：

晴

气温：最高 18℃

最低 8℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

西区车棚附件安装，钢结构梁柱吊装，檩条、拉杆安装。
厂房屋面支架西已重砌预制箱变基础梁板绑扎钢筋。作
浇筑砼。屋面组件开始试安装。

2. 承包商动态：

叉车 3 辆。土建 19 人。钢结构 13 人。组件安装 35 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡查现场，检查施工人员安全用品佩戴是否符合要求。检
查现场施工区域安全警戒围护符合现场要求。

2. 质量监理情况：

检查组件安装垂直度及附件安装牢固。检查钢梁、钢柱
吊装的轴线标高。检查构件预制施过程。检查箱变基础

3. 存在问题及处理情况：

钢桁架的规格型号、重量、间距尺寸、浇筑旁站。
在检查组件安装过程中，有人站在组件上施工。现场立即
整改。警告现场管理人员。再次发现罚款处理。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

进组件材料 2 车

填写人：

邵明

审核人：

符耀全

