

监 理 日 志

第 21 页 共 30 页

2019 年 11 月 21 日

星期：四

天气：白天：

夜间：

晴

气温：最高 20℃

最低 9℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

西区车棚组件安装、横梁拉杆安装、东间屋面支架砼配重构件预制、箱变基础施工。

2. 承包商动态：吊车 3 辆、土建 19 人、钢结构 11 人、组件安装 45 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视现场，检查施工人员安全用品佩戴符合要求，检查施工区域安全防护符合现场需求。

2. 质量监理情况：

巡视现场，检查组件安装平整度及附件安装牢固，检查横梁、拉杆安装螺栓拧紧，检查砼构件预制施工全过程。

3. 存在问题及处理情况：

检查箱变基础主梁支撑牢固。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

邵月

审核人：

徐智生

