

监 理 日 志

第 23 页 共 30 页

2019 年 11 月 23 日

星期: 2

天气：白天：
夜间：

气温：最高 22℃
最低 11℃

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

西區車棚組件安裝. 合同結構吊裝梁柱. 樑系. 拉杆安裝
屋頂支架砌配重構件預制. 箱變基礎施2, 新增8个基礎施2.

2. 承包商动态: 叉车3辆, 土建19人, 钢结构12人, 组件安装35人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

巡视现场,检查现场施工安全防护符合现场
需求,检查安全用品佩戴符合要求。

2.质量监理情况:

3. 存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

④ 组合材料 2 车。

填写人：

审核人