

监 理 日 志

第 24 页 共 30 页

2019 年 11 月 24 日 星期: 日	天气: 白天: 阴转 夜间: 小雨	气温: 最高 7 °C 最低 20 °C
一、工程施工情况: 1. 工程进度情况: 成品丰棚组件安装, 钢条杆安装, 檩条安装, 接地焊接 10 个 箱变基础开挖 10 个, 基础浇筑完成 10 个. 2. 承包商动态: 中易建设施工队 42 人, 宁夏达鼎 15 个, 先能施工队 17 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况: 1. 安全监理情况: 巡查发现个别人员安全带使用不符合要求. 现场立即批评整改, 已整改. 2. 质量监理情况: 检查组件安装平直度及附件, 情况良好, 检查钢条杆 安装, 情况良好, 箱变基础开挖施工情况良好. 3. 存在问题及处理情况: 暂无. 三、上级指示执行情况: 暂无. 四、工程协调情况: 暂无. 五、其他 暂无.		
填写人: 卫文炳		审核人: 徐耀生