

监 理 日 志

第 25 页 共 30 页

2019 年 11 月 25 日 星期：—	天气：白天：20℃ 夜间：5℃ 小雨	气温：最高 2℃ 最低 5℃
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 成品车棚组件安装，钢系杆安装，逆变器，汇流箱支架基础预制，支架基础钢筋笼焊接施工，焊接车棚支架采基吊装，层顶水泥采基预制施工。 2. 承包商动态： 成品停车场 17 人。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 检查施工人员佩戴安全防护用具情况良好。 检查施工区域围护措施符合现场要求。 2. 质量监理情况： 检查组件安装情况良好，检查钢系杆螺栓发现个别螺栓未紧固，现场立即要求整改，已整改完成。 3. 存在问题及处理情况： 暂无。 三、上级指示执行情况： 暂无。 四、工程协调情况： 暂无。 五、其他 暂无。 填写人：卫文炳 审核人：徐耀生		

