

监 理 日 志

第 26 页 共 30 页

2019 年 11 月 26 日

星期：二

天气：白天：阴转小雨
夜间：

气温：最高 4℃
最低 7℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

层顶水泥条基等累计完成 4940 个，支架基础钢筋累计完 57%，成品库场放脚电缆、员工库场 1*4 电缆穿管、组件安装、逆变器、汇流箱基础施工、车棚立柱钢架施工，累计安装完成 39 组及钢车杆、檩条安装、拉杆安装。

2. 承包商动态：复运鼎 11 人，中易建设单位 53 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡查现场施工情况发现个别施工人员未佩戴安全帽，反穿安全带，现场批评教育，并以会议纪要形式下发施工单位，作业前安全教育。

2. 质量监理情况：

巡查钢结构施工发现个别螺栓未紧固，现场立即要求施工单位整改，已整改完成。巡查组件安装施工情况良好。

3. 存在问题及处理情况：

暂无。

三、上级指示执行情况：

暂无。

四、工程协调情况：

暂无。

此主要求 11 月 20 日前完成钢结构施工。

五、其他

填写人：卫文炳

审核人：

