

2019年11月28日
星期：四

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 3 °C
最低 9 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

层顶水渠条基预制完成465个，钢筋笼焊接完成3%，组件彩线完成3%，逆变器、汇流箱支架基础预制完成15个，钢梁立柱完成39组，钢条杆3组，木架条安装2组。

2. 承包商动态：中易49人，宁夏达新11人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 质量监理情况：

巡查发现组件安装发现个别施工人员安装过程中踩压。现场立即批评教育整改，已整改。

2. 安全监理情况：

巡查成品车棚组件安装发现个别人员未正确佩戴防护。已整改完成。

3. 存在问题及处理情况：

员工车棚组件接头绑扎没有绑扎，现场立即要求整改。已整改完成。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

审核人：

