

监 理 日 志

第 29 页 共 30 页

2019 年 11 月 29 日

星期:六

天气: 白天: 晴
夜间: 月

气温: 最高 6 °C
最低 12 °C

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

水泥条基预制 435 个, 钢筋笼焊接完成 3%。组件串线, 电缆穿管、绑扎, 组件安装累计完成 11.5 架, 汇流箱安装完成 18 个, 桥架基础支架下料焊接完成 20%。车棚立柱钢梁完成 31 组, 檩条安装 1 组。

2. 承包商动态: 中易建设 62 人, 宁夏 11 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

巡查钢梁拉杆发现部分螺栓安装工人未佩戴安全带, 现场批评教育已整改。员工车棚组件安装人员, 情况良好。

2. 质量监理情况:

巡查组件安装情况良好, 检查拉杆安装发现个别螺栓未紧固, 现场立即要求整改, 已整改。

3. 存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

填写人: 卫文炳

