

2019年12月4日
星期：三

天气：白天：晴
夜间：

气温：最高 0℃
最低 12℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

1. 成品车棚月钢梁安装完成40组，钢系杆安装完成40组，檩条安装完成40组，拉杆拉条安装完成38组，水泥基预制构件完成8035个，钢筋笼焊接完成累计70% 焊装车间累计完成70% 组件扎线完成90%。

2. 承包商动态：

宁夏10人，杨77人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

检查现场警示牌标识，检查施工情况，检查施工员工安全用具使用情况。

2. 质量监理情况：

检查屋顶支架组装情况，检查员工车棚桁架安装情况，检查组件安装情况，检查箱变基础抹灰情况。

3. 存在问题及处理情况：

巡查箱变基础抹灰施工员工情况，发现个别施工员工未佩戴安全帽，现场批评教育并要求施工员工整改，已整改。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：王文水

审核人：徐耀生

