

监 理 日 志

第 7 页 共 33 页

2019 年 12 月 7 日 星期：六	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 0 ℃ 最低 11 ℃
-------------------------	-----------------	----------------------

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

成品车棚组件吊装安装，员工车棚屋顶组件吊装，备用重支架螺栓紧固，支架组装，电缆桥架焊接箱变基础电缆沟电缆铺设。

2. 承包商动态：

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡查成品车棚组件安装发现个别人员未佩戴安全帽。
巡查电缆吊装发现未有安全警戒线。

2. 质量监理情况：

检查屋顶支架组装情况良好，检查支架备重螺栓紧固情况良好。

3. 存在问题及处理情况：

组件安装发现个别施工人员未佩戴安全帽现场立即批评教育整改，电缆吊装未设置警戒线现场立即要求整改，已整改。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：王义柄

审核人：





