

监 理 日 志

第 8 页 共 31 页

2019 年 12 月 8 日 星期：日	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 0℃ 最低 13℃
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 成品车棚组件安装，电缆桥架制作，预制构件，员工车棚屋顶组件吊装，组件支架安装螺栓紧固，组件支架组装，组装车间电缆敷设，箱变基础电缆沟电缆敷设。 2. 承包商动态：/		
二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 巡查成品车棚组件安装施工人员安全防护用具情况。 巡查施工区域安全情况良好。 2. 质量监理情况： 检查电缆沟电缆敷设情况，检查员工车棚屋顶组件支架组装情况。 3. 存在问题及处理情况： 检查电缆沟电缆敷设情况发现电缆沟平整，深度不够，电缆绑扎不符合要求，已下发监理通知单 NJBT-010。		
三、上级指示执行情况：/		
四、工程协调情况：/		
五、其他：/		
填写人：卫文柄		审核人：徐耀东 

