

监 理 日 志

第 12 页 共 31 页

2019 年 12 月 12 日 星期: 四	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 5℃ 最低 13℃
---------------------------	--------------------	---------------------

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

成品车棚水泥条基制作, 组件安装. 放线施工. 焊装车间组件安装. 总装车间支架基础施工, 焊装车间桥架安装.

2. 承包商动态: 宁夏 5 人, 中昂 95 人.

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

检查现场施工区域情况, 检查焊装车间施工人员安全防护用具使用情况.

2. 质量监理情况:

检查电缆桥架安装情况. 检查成品车棚组件安装情况. 检查支架组装情况.

3. 存在问题及处理情况:

检查焊装车间施工人员安全防护情况. 发现个别施工人员未佩戴安全帽. 现场批评教育整改, 已整改.

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

填写人: 卫文炳 审核人: 徐智忠



扫描全能王 创建