

监 理 日 志

第 11 页 共 31 页

2019 年 12 月 13 日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 3℃ 最低 12℃
一、工程施工情况: 1. 工程进度情况: 组件安装施工, 预制构件施工, 组装车间屋面 吊装预制构件, 安装组件支架, 电缆桥架组装 2. 承包商动态: 特 95 人, 宁夏 5 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况: 1. 安全监理情况: 检查预制构件吊装安全性情况, 检查成品车 棚组件安装人员安全防护用具使用情况。 2. 质量监理情况: 检查成品车棚组件安装施工情况, 检查焊装车间桁 架组装情况。 3. 存在问题及处理情况: 检查成品车棚组件安装施工人员情况, 发现个别施工人 员站在组件施工 现场立即整改, 已整改。 三、上级指示执行情况:		
四、工程协调情况:		
五、其他		
填写人: 王文旭 审核人: 徐耀生		





