

监 理 日 志

第 5 页 共 30 页

2020 年 1 月 5 日 星期: 日	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 5 °C 最低 -7 °C
-------------------------	------------------	-------------------------

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

总装车间放线施工, 组件挡风板安装, 逆变器, 汇流箱电锁敷设, 焊装车间组件挡风板安装施工, 电缆桥架组装。

2. 承包商动态: 约 36 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

巡查焊装车间施工人员安全防护用具情况, 巡查现场用电使用情况。

2. 质量监理情况:

巡查电缆敷设情况, 巡查组件挡风板安装情况, 电缆桥架安装情况。

3. 存在问题及处理情况:

检查总装车间电缆桥架下方未粘贴卷材, 现场要求整改。

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

填写人: 卫文炳 审核人: 徐耀生。