

2019年06月19日

星期：三

天气：白天：多云

夜间：多云

气温：最高 27℃

最低 22℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

- 1) 西区车棚基础定位放线
- 2) 东区车棚下穿马路电缆套管敷设

2. 承包商动态： 管理人员1人，施工人员3人，无施工设备投入

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视检查施工人员安全防护穿戴情况、安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿，手臂现象。施工器具暂未进场不涉及安全问题

2. 质量监理情况：

现场巡视，检查东区下穿马路电缆套管敷设，测量电缆套管（实测直径161mm壁厚2.7mm）埋设深度（开挖200mm、后续覆土500mm、湿渣土200mm）

3. 存在问题及处理情况：

发现部分电缆埋管深度不符合图纸要求，图纸要求埋管深度大于1m，露出地面0.1m。现场检查局部不足1m，经与现场施工管理人员沟通已进行整改。

三、上级指示执行情况：

没有接到上级指示

四、工程协调情况：

施工人员基本满足施工进度计划要求

五、其他

整理监理资料，上传监理云。编制前期资料，监理规划

填写人：韩文庆

审核人：徐耀生

相关照片

检查东区下穿马路电缆套管埋设深度  
(开挖 200+覆土 500+200 混凝土)



东区下穿马路电缆套管敷设



检查东区下穿马路电缆套管壁厚



检查东区下穿马路电缆套管直径

