

2019 年 06 月 28 日
星期：五

天气：白天：多云
夜间：多云

气温：最高 27℃
最低 34℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

- (1) 西区基础路面切割
- (2) 基础钢筋网片加工制作

2. 承包商动态：管理人员 1 人，施工人员 7 人，^{地面}切割机 1 台，钢筋切割机 1 台

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

(1) 巡视现场，施工人员穿戴符合厂区要求 (2) 地面切割机和钢筋切割机操作无安全隐患

2. 质量监理情况：

检查钢筋网片制作实测间距 5 格，三次测量 1000mm, 1000mm, 1000mm，满足图纸设计要求，巡视路面切割处均按照标线位置切割，无跑偏现象。

3. 存在问题及处理情况：

巡视现场发现几根带刃口的包装带没有即时清理；对此问题已向施工单位指出可能造成意外伤害的施工垃圾必须立即进行清理，施工单位已按要求进行整改。

三、上级指示执行情况：

没有接到上级指示

四、工程协调情况：

施工人员、机械基本可以满足施工进度计划要求

五、其他

整理复核前期资料，打印

填写人：韩文庆

审核人：徐魏生

相关照片

地面切割



基础网片制作



现场残留施工垃圾

