

2019年06月29日 星期：六	天气：白天：小雨 夜间：雾	气温：最高 23 °C 最低 27 °C
---------------------	------------------	-------------------------

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

上午因雨施工停止
 下午西区基础路面切割，基础钢筋网片加工制作
 到货 $\phi 12$ 钢筋 10t

2. 承包商动态： 管理人员 1 人，施工人员 7 人。 地面切割机 1 台，钢筋切割机 1 台

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

(1) 巡视现场 施工人员防护用品穿戴符合厂区要求
 (2) 地面切割机有保护罩，钢筋切割机和汽油发电机旁配有灭火器

2. 质量监理情况：

(1) 巡视路面切割外均按照放线位置切割，无跑偏现象
 (2) 检查钢筋网片制作实际间距 5 格为 1005mm，满足图纸设计要求

3. 存在问题及处理情况：

作业较简单，没有出现质量问题

三、上级指示执行情况：

没有接到上级指示

四、工程协调情况：

施工人员、机械基本满足施工进度计划要求

五、其他

复核前期资料，打印卷名盖章

填写人：韩文庆

审核人：徐耀生



相关照片

车棚基础钢筋网片制作



汽油发电机（附近配有灭火器）



钢筋切割机（附近配有灭火器）



钢筋合格标识



钢筋试验报告



钢筋发货清单

