

2019年7月2日

星期：二

天气：白天：晴

夜间：多云

气温：最高 30℃

最低 23℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

① 西区车棚基础地面切割

② 基础钢筋网片制作

③ 部分预埋件到货

2. 承包商动态：管理人员1人，施工人员8人，地面切割机1台，钢筋切割机1台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

① 施工人员劳保用品穿戴符合厂区要求

② 地面切割机有保护罩，钢筋网片制作区有安全围栏，有床棚，作业区域警戒

③ 施工单位已准备必要的防中暑药品。

2. 质量监理情况：

① 基础钢筋网片实测网片长度，网眼尺寸~~符合~~与图纸设计要求一致

② 地面切割处均按照放线位置切割，已无跑偏现象。

③ 抽检预埋件尺寸，与图纸要求一致。（暂未报审材料进场）

3. 存在问题及处理情况：

作业简单，没有出现质量问题

三、上级指示执行情况：

厂房业主方要先进行场地清理，对地面开裂损坏的检查暂时推后

四、工程协调情况：

施工人员，机械基本满足施工进度计划要求

五、其他

① 复核前期资料，业主方审批，签字，盖章

② 整理资料，上传监理云

填写人：

韩文庆

审核人：

徐耀生



相关照片

基础钢筋网片制作



东区车棚基础网片



预埋件尺寸检查



施工单位准备的防中暑药品

