

监 理 日 志

2019年7月4日
星期：四

天气：白天：多云
夜间：多云

气温：最高 30℃
最低 22℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

- ① 西区车棚地面切割
- ② 车棚基础钢筋网片制作
- ③ 西区车棚地面破碎

2. 承包商动态： 管理人员 2 人，施工员 10 人，地面切割机 1 台，钢筋切割机 1 台，挖掘机 1 台

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

- ① 施工人员劳保用品穿戴，有部分施工人员安全帽带未系
- ② 地面切割机有防护罩，钢筋网片制作区域有安全围拦和凉棚，钢筋切割机
- 和汽油发电机配有灭火器 ③ 观察地面破碎的施工员与冲头之间有足够的
- 安全距离

2. 质量监理情况：

- ① 基础钢筋网片实测网片长度，网眼尺寸与图纸要求一致。
- ② 地面切割处均按警戒线位置切割，无跑偏现象
- ③ 地面破碎按切割线进行

3. 存在问题及处理情况：

现场巡视有施工人员安全帽带未系，已要求施工单位立即整改

三、上级指示执行情况：

没有接到上级指示

四、工程协调情况：

施工人员，机械基本满足施工进度，计划要求

五、其他

整理监理资料，上传监理云

填写人： 韩文庆

审核人： 徐耀生

相关照片

地面破碎



已完成破碎的地面



钢筋网片制作区域



钢筋网片制作



地面切割



钢筋切割

