

2019 年 7 月 7 日  
星期：日

天气：白天：  
夜间：

气温：最高 31 °C  
最低 21 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

- ① 西区车棚地面破碎
- ② 地脚螺栓与锚板焊接
- ③ 西区车棚水平接地体埋设

2. 承包商动态： 监理人员 1 人，施工人员 10 人，挖掘机 1 台，电焊机 1 台

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

- ① 施工人员安全防护用品穿戴，符合厂区要求
- ② 电焊机和汽油发电机旁也有灭火器

2. 质量监理情况：

- ① 地面破碎按切割线进行
- ② 检查地脚螺栓与锚板焊接方式和焊缝质量
- ③ 检查水平接地体埋设的方式、位置、和焊接方式，焊缝质量

3. 存在问题及处理情况：

地脚螺栓与锚板之间图纸要求双面四面焊，满焊，焊高 6mm，实际为断焊，焊接三断，每断 50mm，已发监理检查记录表 JXM13-HBT-0047

三、上级指示执行情况：

没有接到上级指示

四、工程协调情况：

施工人员，机械基本满足施工进度计划要求

五、其他

整理监理资料，上传监理云

填写人：韩文庆

审核人：徐永生



相关照片

西区车棚地面破碎



西区车棚地面切割



西区车棚水平接地体埋设



地脚螺栓焊接



地脚螺栓和锚板之间的焊接与图纸求不一致

