

监 理 日 志

第9页 共31页

2019年7月9日 星期：二	天气：白天：晴、 夜间：晴、	气温：最高 31℃ 最低 21℃
-------------------	-------------------	---------------------

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

1. 西队车棚地面破碎、切割
2. 预埋件制作、焊机。

2. 承包商动态：

11人、焊机2台、挖机、切割机各一台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

检查、施工安全用具穿戴情况、施工机械安全操作情况无安全隐患。

2. 质量监理情况：

现场巡视检查、预埋件制作、焊接均满足设计要求。

3. 存在问题及处理情况：

西队地面破碎、存在较多响洞影响基础路面产生裂缝。
要求施工方针对此问题研究可行的修复措施。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

展开工程质量专题会议形成会议纪要。XM8-11)BT-002

填写人：韩文欣

审核人：徐继生。

