

监 理 日 志

第 12 页 共 31 页

2019 年 7 月 12 日 星期：五	天气：白天：晴 夜间：雨	气温：最高 31℃ 最低 23℃
-------------------------	-----------------	---------------------

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

上午：西及东棚基础碎石开挖、地面切割
员工东棚地面切割、预埋件焊接。
下午：因雨天无施工。

2. 承包商动态：

11人、一挖机、一切割机、两台焊机。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

上午巡查现场员工佩戴情况、以及取场
安全文明情况、均满足要求及安全生产要求。

2. 质量监理情况：

检查地面开挖情况、要求严禁超挖、对散落的
碎石及时清理、检查预埋件焊接质量、发现个别有焊缝
未束情况、要求补焊后、经通过验收。

3. 存在问题及处理情况：

预埋件焊接质量问题形成（监理检查记录表）

三、上级指示执行情况：

暂无

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

韩冰

审核人：

韩冰

