

监 理 日 志

第 17 页 共 31 页

2019 年 7 月 17 日 星期：三	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 29℃ 最低 25℃
-------------------------	-----------------	---------------------

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：1. 西及东棚基础钢筋网片铺设 预埋件固定焊接。
2. 员工车棚地面切割、破碎。

2. 承包商动态：

12人，挖机一台，焊机两台，切割机一台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

现场巡视，检查施工用电是否穿戴情况，施工机械周边无安全隐患，天气闷热要求施工时配备必要的防暑药品，必要时错时施工。

2. 质量监理情况：

现场巡视，检查西及东棚基础钢筋网片保护层厚度未达到设计要求的70mm的钢筋网片，要求增加垫块。

3. 存在问题及处理情况：

员工车棚地面破碎有个别引起空腔，基础裂缝已经口头要求破碎人员小心继续破碎工作，要求施工管理人员修复裂缝部分。

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

无

五、其他

填写人：

韩红

审核人：

徐岩生

