

监 理 日 志

第 22 页 共 31 页

2019 年 7 月 22 日
星期：一

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 35℃
最低 27℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：西区车棚钢架绑扎完毕，预埋件焊接 4/5，砼浇筑 3/4，员工车棚切割地面砼，基础土方开挖，基础垫层浇筑。

2. 承包商动态：挖基础挖机一台，一台切割机，两台电焊机，两辆土方运输车，施工人员 10 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡查现场，检查设备运作是否正常，天气炎热防中暑工作是到位，安全设备是否用到位。

2. 质量监理情况：

巡视现场，检查预埋件焊接焊缝长度及饱满情况，检查基础土方开挖的轴线标高情况及基坑宽度尺寸。

3. 存在问题及处理情况：

预埋件焊接有断缝现象，已现场进行整改，土方开挖装车散落太多，现场已整改清理干净。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

韩文庆

审核人：

徐耀全

