

监 理 日 志

第 29 页 共 31 页

2019 年 7 月 29 日
星期：一

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 37℃
最低 28℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

员工在棚架基础上开挖，卸除人员浇筑混凝土承台基础。

2. 承包商动态：1台挖机，1台发电机，1台振动棒，两电焊机，11人施工。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡查现场，检查施工设备运转是否正常，检查施工
人员佩戴安全设施是否合理。

2. 质量监理情况：

巡视现场，检查混凝土是否符合图纸要求，检查混凝土
振捣密实度，检查承台顶标高，预埋件是否位置，检查基础

3. 存在问题及处理情况：

土方开挖的轴线标高是否符合图纸要求。
混凝土浇筑过程中散落较多，现场要求立即清理干净。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

制作试块一组

填写人：韩文庆

审核人：徐耀全

