

监 理 日 志

第 30 页 共 31 页

2019 年 7 月 30 日
星期：二

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 38℃
最低 28℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

员工车棚基础土方开挖、切割地基、浇筑砼垫层。

2. 承包商动态：1台挖机、1台切割机、两台电焊机、11人施工2人员

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡查现场、检查施工设备运转是否正常、检查施工人员安全状况佩戴情况。

2. 质量监理情况：

巡查现场、检查基础土方开挖的轴线、标高情况、检查垫层浇筑振捣密实情况、检查切割深度、浇筑砼旁站

3. 存在问题及处理情况：

无

三、上级指示执行情况：

✓

四、工程协调情况：

✓

五、其他

制作试块1组、参加业主主持的安全例会。

填写人：

韩文庆

审核人：

徐耀全

