

2019 年 8 月 2 日 星期：五	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 38℃ 最低 28℃
------------------------	-----------------	---------------------

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

员工开始切割地面，基础土方开挖，基础承台钢筋绑扎，基础柱主筋，地脚螺栓焊接。

2. 承包商动态：挖机 1 台，破碎机 1 台，电焊机 1 台，电锯 1 台，泥

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 2 人员共 15 人。

1. 安全监理情况：

巡视现场，检查挖机运转是否正常，检查基坑围护及安全警示标示设置是否符合要求。

2. 质量监理情况：

巡视现场，检查基坑开挖的轴线、标高，检查钢筋绑扎的规格、型号、数量、间距尺寸，检查模板的轴线、标高。

3. 存在问题及处理情况：

检查地脚螺栓焊接的轴线标高情况，经检查基础拉钢筋污染较多，现场立即整改，清理干净。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

韩文庆

审核人：

徐耀生

