

2019 年 8 月 13 日

星期：二

天气：白天：

夜间：

气温：最高 35℃

最低 26℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

员工 2 车棚浇筑基础承台完，模板、地脚螺栓安装
挖机清理土方。

2. 承包商动态：挖机 1 台、砼泵车 1 台、施工人数共计 15 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视现场，检查施工用具的安全性，检查基坑支护
情况。

2. 质量监理情况：

巡查现场，检查基坑浇筑前是否有积水、有淤泥现象
检查砼浇筑的标高、振捣情况。

3. 存在问题及处理情况：

个别基坑有积水、淤泥现象，现场立即清理干净。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

制作试块 1 组，参加甲方安全会。

填写人：

韩文庆

审核人：

徐明全



混凝土送货单

生产机号: 20180813 序号: 安徽电力工程物资有限公司

工程名称	施工单位	结算单位	用泵情况	累计方量M³	司机
安徽电力工程物资有限公司	安徽电力工程物资有限公司	安徽电力工程物资有限公司	用泵情况	累计方量M³	司机
工程部位	基础	基础	用泵情况	累计方量M³	司机
强度等级	C30	C30	用泵情况	累计方量M³	司机
坍落度(mm)	180	180	用泵情况	累计方量M³	司机
配比单号			用泵情况	累计方量M³	司机
备注			用泵情况	累计方量M³	司机

发货人: 安徽电力工程物资有限公司 收货人: 安徽电力工程物资有限公司

联系电话: 13585176058

