

监 理 日 志

第 18 页 共 30 页

2019 年 9 月 18 日

星期： 三

天气： 白天： 晴
夜间： 晴

气温： 最高 28℃

最低 21℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

西区东棚电缆沟开挖，下午挖电缆沟基础垫层，
东二东棚地坪清理。

2. 承包商动态： 挖机 1 台，挖机司机 1 名，施工人数 16 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视现场，检查施工机械的安全运转情况，检查现场
清理情况。

2. 质量监理情况：

巡查现场，检查电缆沟开挖的轴线、标高，西区
电缆沟基础垫层浇筑旁站。

3. 存在问题及处理情况：

电缆沟土方开挖局部挖超深，虚土回填未夯实，现场
立即整改，利用挖机夯实至基底标高。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

制作试块 1 组

填写人：

马明

审核人：

张耀全

