

2019 年 10 月 17 日

星期：四

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 23℃

最低 12℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

1. 成品车棚周边电缆沟砌筑。
2. 员工车棚双排车棚钢梁吊装固定，北侧双排车棚工型钢铺设。

2. 承包商动态：

土建 10 人，钢构安装 6 人，吊车一台，管理人员共 5 人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视检查，钢构吊装周边警戒围护，安全，指导人员设置，均落实文明施工，工型钢登高作业人员安全带佩戴齐全。

2. 质量监理情况：

巡视现场检查，电缆沟砌筑砂浆饱满，无透缝现象，砌体垂直度，表面平整度满足规范要求。

3. 存在问题及处理情况：

现场巡视，要求钢构登高人员所用安全带必须是专用材料，且“五点，双钩”的要求正确购买安全带，对不符合要求的安全带，禁止使用。

三、上级指示执行情况：

暂无

四、工程协调情况：

暂无。

五、其他

参加员工车棚 1620 片 375 单晶组件开箱
检验 EL 4 箱组件共 108 片

填写人：

郭力友

审核人：

徐增生



