

2019 年 10 月 19 日

星期: 六

天气: 白天: 晴  
夜间: 晴

气温: 最高 21 °C  
最低 11 °C

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况: 1. 成品车棚周边电缆沟内侧抹灰.  
2. 成品车棚, 单边立柱吊装固定, 双边车棚拉杆安装.

2. 承包商动态:

土建 14 人, 安装 16 人, 吊车一台.

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况: 现场巡查, 钢构立柱周边安全警戒情况  
现场巡查, 钢构立柱周边安全警戒情况, 钢构立柱周边安全警戒情况.

2. 质量监理情况: 现场巡查, 电缆沟抹灰情况, 检查钢构  
立柱安装垂直度满足规范要求.

3. 存在问题及处理情况: 发现 1. 电缆沟抹灰表面存在起沙问题  
要求施工表面须有浆, 满足图纸要求. 2. 钢构立柱安装中  
存在路面拖拉损伤路面情况, 双边车棚中部有根  
拉杆下弯较大, 拆除处理后重新固定.

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

填写人:

郭文

审核人:

徐增生



