

2019 年 10 月 20 日

星期: 日

天气: 白天:

夜间:

晴

气温: 最高 24℃

最低 14℃

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

西区车棚电缆沟内粉刷, 另2号棚钢结构柱
子吊装, 钢梁组装, 组件试安装.

2. 承包商动态: 吊车1辆, 铲车2辆, 土建20人, 吊装16人.

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

巡视现场, 检查施工机具, 安全用品及施工环境
2. 区域警戒等符合施工要求

2. 质量监理情况:

现场巡查, 检查电缆沟抹灰的平整度, 检查钢结构
吊装的轴间距高尺寸, 并随组件检验, 安全旁站.

3. 存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

填写人:

邵月

审核人:

邵月

