

监 理 日 志

第 25 页 共 31 页

2019 年 10 月 25 日

星期： 五

天气： 白天：

夜间：

阴/雨

气温： 最高 24℃

最低 14℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

员 2 车棚横梁、拉杆、水槽安装、组件安装。
西 2 车棚箱变基础土方开挖。

2. 承包商动态：

控制 1 台，吊装队 12 人，土建 4 人，组件安装 18 人。

二、工程安全质量监督及存在问题、处理情况：

1. 安全监督情况：

检查员 2 机具安全运转情况，检查安全警示及安全标识设置位置符合现场需求。

2. 质量监督情况：

巡查现场，检查横梁、拉杆、水槽安装的位置、平直度及螺栓紧固情况，检查组件安装的平直度、坡度，检查箱变

3. 存在问题及处理情况：

基础土方开挖的位置及基底标高。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

与业主沟通进行箱变基础验槽。

填写人：

郭月

审核人：

徐耀全



