

监 理 日 志

第6页 共30页

2019年11月6日 星期: 三	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 20℃ 最低 10℃
一、工程施工情况: 1. 工程进度情况: 员工东棚天沟加固, 西区东棚钢结构梁吊装, 檩条拉杆安装, 破地面瓷瓶, 箱变基础破除破墙, 预制构件, 组拼安装准备工作。 2. 承包商动态: 吊车3辆, 土建27人, 钢结构14人, 组拼10人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况: 1. 安全监理情况: 巡视现场, 检查施工机具安全运转性, 检查安全用品佩戴符合要求, 检查施工区域安全围护符合现场要求。 2. 质量监理情况: 巡视现场, 检查天沟加固焊接牢固, 检查钢结构梁吊装的轴(轴)索, 检查檩条拉杆安装的垂直度及紧固情况, 检查破墙破除的平整度及垂直度。 3. 存在问题及处理情况: 巡视预制构件施工过程, 咨询旁站。 拉杆安装过程中, 斜拉杆对角度局部不一致, 现场立即整改至对角度一致符合图纸要求。 三、上级指示执行情况: 四、工程协调情况: 五、其他 填写人: 邵月 审核人: 徐耀全		

