

监 理 日 志

第 9 页 共 30 页

2019 年 11 月 9 日 星期：六	天气：白天： 夜间：	气温：最高 20℃ 最低 10℃
-------------------------	---------------	---------------------

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

员 2 名删清缺。西区东棚组件安装，钢梁柱吊装，檩条
拉杆安装，基础地重二次浇筑，箱变基础粉刷，构件预制

2. 承包商动态：叉车 3 辆，土建 21 人，结构吊装 14 人，组件安装 21 人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视现场，检查安全用品佩戴符合要求，检查施工区域安
全警戒符合现场需求。

2. 质量监理情况：

检查组件安装的平直度及附件安装牢固，检查钢梁、柱吊
装的轴线偏移要求，检查箱变基础抹灰的平整度及垂直度，检查

3. 存在问题及处理情况：预制构件施工过程，砼浇筑旁站。

暂无

三、上级指示执行情况：

—

四、工程协调情况：

—

五、其他

钢构进材料 2 车。

填写人：马明 审核人：徐耀全。



