

监 理 日 志

第 16 页 共 30 页

2019 年 11 月 16 日
星期：六

天气：白天：晴 / 30
夜间：晴 / 30

气温：最高 20 °C
最低 8 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

西区东棚组件安装，钢结构钢梁钢柱吊装，檩条、拉杆安装，屋面支撑结构件预制。

2. 承包商动态：叉车 2 辆，土建 23 人，钢结构 14 人，组件安装 26 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视现场，检查组件安装的垂直度及附件安装牢固，检查安全用品佩戴符合要求，检查施工现场安全防护符合需求。

2. 质量监理情况：

检查组件安装的垂直度及附件安装牢固，检查檩条、拉杆安装牢固，检查结构件预制的配合比，钢梁放置，砼浇筑过程。

3. 存在问题及处理情况：

暂无

三、上级指示执行情况：

✓

四、工程协调情况：

✓

五、其他

✓

填写人：马明

审核人：徐耀全



