

监 理 日 志


日期: 2019 年 07 月 07 日

天气: 多 云

星期: 日

温度: 23℃-32℃

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查, 检查条形基础混凝土外观质量, 符合规范要求; 2. 编写平行检查记录、监理日志, 一起上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	3楼水泥屋面拆除条形基础模板、养护条形基础、安装支架前后立柱; (2人) 彩钢瓦屋面安装铝合金檩条 (12人) 现场负责人1名 货车1辆
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		贾振军 
记录人: 贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 倪宇明



扫描全能王 创建