

监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 23 日

星期: 日

天气: 多云
温度: 20℃-26℃

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 旁站浇筑光伏支架条形基础, C25 商砼, 6m³ 自卸 (6:30-8:47); 2. 旁站吊装脚手管一车 (9:25-10:50); 3. 编写旁站监理记录表 1 份、安全监理旁站记录表 1 份; 4. 编写监理周报 1 份, 上传到正泰工作群; 5. 编写监理日志, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1. 上午浇筑光伏支架条形基础98组, 商砼6m³, 共计9人; 2. 下午做彩钢瓦屋面临边防护栏 (5人); 3. 水泥屋面定位放线 (2人); 4. 绑扎支架基础钢筋 (2人)。 货车1辆 25吨吊车1辆 商砼罐车1辆
其 它 事 项	施工资料至今没有上报, 多次下发监理工作联系单。	
本日现场监理人员		贾振军
记录人: 苗队平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 何宇明



扫描全能王 创建