

# 监 理 日 志

日期：2019年06月18日

天气：中雨

星期：二

温度：21℃-26℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

监理工作情况	1、到现场一车支架，旁站整个卸车过程（13:05-15:15）； 2、与施工单位负责人一起在屋顶排查漏点； 3、编写旁站记录和监理日志，上传到监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏中天科技工程有限公司	到现场一车支架，6名施工人员，25吨一台吊车，直接把支架吊到吉利研究院试验中心水泥屋面；下午三点结束。
其它事项	吉利业主给我发了一份邮件，要求督促施工进度，上报工程资料。	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	