

监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 29 日

星期: 六

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

天气: 多云转中雨

温度: 26℃-35℃

监 理 工 作 情 况	1. 到彩钢瓦屋面检查夹具安装质量, 要求施工单位在安装组件前对夹具进行拉拔试验, 必须达到设计要求; 2. 巡查临边防护栏安装情况, 基本符合规范要求; 3. 下发 1 份监理工作联系单; 4. 编写监理日志, 上传监理云资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	彩钢瓦屋面搭设临边防护栏 (5人) 彩钢瓦屋面安装夹具 (2人) 现场负责人1名 货车1辆
其 它 事 项	施工进度缓慢, 需要及时增加专业的施工人员。	
本 日 现 场 监 理 人 员		贾振军
记 录 人: 尚振军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尚宁明 



扫描全能王 创建