

监 理 日 志

日期：2019年07月12日

星期：五

天气：多云转中雨

温度：23℃-30℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 上午十点主持召开第四次监理会议； 2. 下午去派出所办理暂住证； 3. 晚上旁站组件 EL 检测； 4. 编写监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、人工二次倒运组件到彩钢瓦屋面；（15人） 2、下午下雨没有施工； 3、晚上组件EL检测（3人）
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人 ： 贲 振 军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	