

监 理 日 志

日期：2019 年 07 月 16 日

星期：二

天气：多云

温度：24℃-29℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，检查组件安装质量； 2. 编写监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、3楼水泥屋面安装组件405块；（11人） 2、彩钢瓦屋面安装组件210块。（2人）
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军
记 录 人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明